

2022年涉农资金安排和项目实施明细情况表

数据统计时间段：2022-1-1至2022-12-31

序号	省级主管部门	一级项目名称	具体项目名称	所属县（市、区）	资金安排情况（万元）			资金使用情况（万元）			资金执行率	项目实施情况 (从下拉列表中选择)	已达成的绩效目标情况 (逐个项目说明资金取得的成效, 应有具体数据支撑, 未开工（实施）的需说明原因)	备注
					合计安排金额	1. 省级涉农资金	2. 其他资金	合计支出金额	1. 省级涉农资金	2. 其他资金				
					A=B+C	B	C	D=E+F	E	F				
合计					50363.96	48582.00	1781.96	28802.29	27142.13	1660.16	57.19%			
1			2022汕尾市陆丰市环境卫生整治项目	陆丰市	3010.75	3010.75	0.00	3010.75	3010.75	0.00	100.00%	已完结（完成）	进一步巩固我市村（社区）人居环境整治成果, 推进长效保洁管护机制落地落实, 全市346个村（社区）切实改善村（社区）环境卫生, 有效治理农村环境, 全面提升农村环境卫生。	
2			碓洋镇莲花村9900米雨污分流管网改造项目	陆丰市	160.00	160.00	0.00	160.00	160.00	0.00	100.00%	已完结（完成）	完成碓洋镇莲花村9900米雨污分流管网改造项目, 管网全长4800米, 宽约6米, 面积2800平方, 改善村庄农村基础设施建设。	
3			内湖镇内湖村综合市场路口硬化工程	陆丰市	18.00	18.00	0.00	18.00	18.00	0.00	100.00%	已完结（完成）	完成内湖村综合市场路口硬化约1000m ² , 改善出行条件。	
4			碓沟村沿河西路和安全防护建设工程	陆丰市	238.00	238.00	0.00	238.00	238.00	0.00	100.00%	已完结（完成）	完成碓沟村沿河西路和安全防护建设工程, 长度300米, 宽度6米, 路灯15套、人行道1.5米, 路面排水, 河堤堤坝200米, 河堤护栏, 排水沟长80米×3米, 长140米×1米, 排水沟护栏等	
5			八万镇石溪村全村集中供水改造建设项目	陆丰市	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	100.00%	已完结（完成）	完成1个行政村全村集中供水改造, 新建水池7座	
6			美丽圩镇建设-卫生院（往学校方向）至八万幼儿园道路改造及配套建设项目建设项目	陆丰市	238.00	238.00	0.00	238.00	238.00	0.00	100.00%	已完结（完成）	完成村道路硬化、升级改造共600米	
7			镇区垃圾中转站排污管网建设项目	陆丰市	15.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	100.00%	已完结（完成）	完成垃圾中转站排污管网建设项目	
8			镇府路升级改造（人行道+白改黑+绿化+路灯）	陆丰市	267.00	267.00	0.00	267.00	267.00	0.00	100.00%	已完结（完成）	内湖镇人民政府大道升级改造约5720m ²	
9			桥冲村农贸市场升级改造建设工程	陆丰市	205.60	205.60	0.00	205.60	205.60	0.00	100.00%	已完结（完成）	加建面积为800m ² 、新建商铺为192m ²	
10			内湖镇内湖一四村镇府外围西北路硬化工程	陆丰市	25.00	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00	100.00%	已完结（完成）	内湖一四村镇府外围西北路硬化约810m ²	
11			陆丰市甲子镇东宫社区海滨路140号-169号地段排污沟改造项目	陆丰市	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	100.00%	已完结（完成）	完成硬化路面 及排污管道改造	
12			碓洋镇特色产业生产基地项目	陆丰市	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	100.00%	已完结（完成）	完成碓洋镇特色产业生产基地项目, 扶持壮大镇特色品牌产业	
13			桥冲村农贸市场周边环境提升工程	陆丰市	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	100.00%	已完结（完成）	完成农贸市场周边环境提升工程, 改善村庄人居环境, 提升居民幸福感	
14			内湖镇内湖村委一四村湖兴片外围10米巷道硬化工程	陆丰市	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00%	已完结（完成）	完成内湖村委一四村湖兴片外围10米巷道硬化约2400m ² , 改善群众出行条件。	
15			桥冲村粮所路口段道路提升工程	陆丰市	54.00	54.00	0.00	54.00	54.00	0.00	100.00%	已完结（完成）	完成150m道路改造, 改善群众出行条件。	
16			南塘镇人民政府路口至新车站道路升级改造工程	陆丰市	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	100.00%	已完结（完成）	完成875m*10m道路升级改造及雨污分流管道铺设, 两侧路肩拓宽1.5m	
17			莲花村巷道硬化改造工程	陆丰市	69.13	69.13	0.00	69.13	69.13	0.00	100.00%	已完结（完成）	完成莲花村巷道硬化改造工程, 村巷道硬化5000米*2.2米	
18			陆丰市甲子镇城西社区环城路及人民路升级亮化建设工程	陆丰市	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	100.00%	已完结（完成）	完成约60支路灯安装, 照明路程约1500m	
19			碓沟村市场升级改造工程	陆丰市	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00	100.00%	已完结（完成）	完成碓沟村市场升级改造工程, 市场大门、档口改造、地面改造、摊位扩建、水电配套、熟食隔离等。	
20			桥冲村派出所路口至中心小学路段道路提升改造工程（铺设沥青路面）	陆丰市	159.60	159.60	0.00	159.60	159.60	0.00	100.00%	已完结（完成）	完成安装32个落水井、8个检查井等工作, 提升道路建设水平, 改善出行条件。	
21			八万镇新南村全村集中供水改造建设项目	陆丰市	12.00	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00	100.00%	已完结（完成）	完成1个行政村全村集中供水改造	
22			陆丰市甲子镇半径社区七圣娘广场排水系统整治项目	陆丰市	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	100.00%	已完结（完成）	完成硬化路面 及排污管道改造	
23			南塘镇新兴社区路口至甲子路道路升级改造工程	陆丰市	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	0.00	100.00%	已完结（完成）	完成407m*10m道路升级改造及雨污分流管道铺设, 两侧路肩1.5m	
24			陆丰市甲子镇东方村排水沟及人行道建设工程	陆丰市	62.62	62.62	0.00	62.62	62.62	0.00	100.00%	已完结（完成）	完成硬化路面 及排污管道改造	
25			桥冲村路灯太阳能	陆丰市	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	100.00%	已完结（完成）	完成约60支路灯安装, 改善村庄基础设施建设, 提高出行条件	
26			南塘镇镇区主干道外立面提升工程	陆丰市	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	100.00%	已完结（完成）	完成镇区20000m ² 外立面提升建设, 改善村容村貌。	
27			陆丰市甲子镇城西社区刘厝大巷路面硬化及排污管道改造建设工程	陆丰市	58.00	58.00	0.00	58.00	58.00	0.00	100.00%	已完结（完成）	完成硬化路面 及排污管道改造, 改善村庄基础设施建设	
28			南塘镇新兴社区农贸市场升级改造工程	陆丰市	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00	100.00%	已完结（完成）	升级改造市场面积2000m ²	

序号	省级主管部门	一级项目名称	具体项目名称	所属县(市、区)	资金安排情况(万元)			资金使用情况(万元)			资金执行率	项目实施情况 (从下拉列表中选择)	已达成的绩效目标情况 (逐个项目说明资金取得的成效,应有具体数据支撑,未开工(实施)的需说明原因)	备注
					合计安排 金额	1.省级涉农 资金	2.其他资金	合计支出 金额	1.省级涉农 资金	2.其他资金				
					A=B+C	B	C	D=E+F	E	F				
29			陆丰市甲子镇东社区排污沟改造工程	陆丰市	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	0.00	100.00%	已完结(完成)	完成硬化路面及排污管道改造,改善村庄基础设施建设	
30			美丽圩镇建设-X133县道八万派出所往坪林方向道路配套设施建设项目	陆丰市	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	100.00%	已完结(完成)	完成道路硬化、升级改造共1000米	
31			禾潭村五组至大港排灌沟建设工程	陆丰市	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00	100.00%	已完结(完成)	完成建设排灌沟2公里,改善基础设施建设。	
32			桥冲村硬化建设工程	陆丰市	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00%	已完结(完成)	完成道路硬化5公里,改善出行安全条件。	
33			美丽圩镇建设-镇区外立面整治提升项目	陆丰市	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	100.00%	已完结(完成)	完成镇区外立面整治提升建设	
34			“陆丰市甲子镇瀛东社区丰华路改造工程”	陆丰市	350.00	350.00	0.00	350.00	350.00	0.00	100.00%	已完结(完成)	完成硬化路面及排污管道改造	
35			破洋镇古寨村青南溪村村容村貌提升及设施完善工程	陆丰市	150.33	150.33	0.00	150.33	150.33	0.00	100.00%	已完结(完成)	完成破洋镇古寨村青南溪村村容村貌提升及设施完善工程,新建给排水管网约2500米;新建污水管网约3700米;篮球场及设施一个;公共卫生间一座;文化服务中心一座建筑面积约220平方米	
36			内湖二三村苏妈片、顶乡片主要巷道硬化工程	陆丰市	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	0.00	100.00%	已完结(完成)	内湖二三村苏妈片、顶乡片主要巷道硬化约8000㎡	
37			大安村南门洋农田灌溉工程	陆丰市	190.00	190.00	0.00	190.00	190.00	0.00	100.00%	已完结(完成)	大安村南门洋农田是大安村农田重要组成部分,是基础设施建设,属非盈利性项目,评估覆盖灌溉面积达到	
38			禾潭村二村至学校段村道硬化	陆丰市	90.00	90.00	0.00	90.00	90.00	0.00	100.00%	已完结(完成)	完成道路硬化1.5公里,改善出行安全条件。	
39			镇区垃圾中转站前道路硬化项目	陆丰市	15.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	100.00%	已完结(完成)	完成镇区垃圾中转站前道路硬化100米	
40			内湖镇内湖村府北路至瓦窠片路灯工程	陆丰市	25.00	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00	100.00%	已完结(完成)	长约600米的道路路灯	
41			桥冲村东林路口段道路提升工程	陆丰市	67.20	67.20	0.00	67.20	67.20	0.00	100.00%	已完结(完成)	完成道路硬化,改善出行安全条件。	
42			陆丰市甲子镇东湖社区老市场道路和排水沟改造升级项目	陆丰市	49.38	49.38	0.00	49.38	49.38	0.00	100.00%	已完结(完成)	完成硬化路面及排污管道改造	
43			内湖镇内湖村委二三村排水渠整治工程	陆丰市	180.00	180.00	0.00	180.00	180.00	0.00	100.00%	已完结(完成)	内湖村委二三村排水渠建设长度约300m,建设面积约1000㎡	
44			破洋镇完善全镇保洁机制配套垃圾分类项目	陆丰市	130.00	130.00	0.00	130.00	130.00	0.00	100.00%	已完结(完成)	完成破洋镇完善全镇保洁机制配套垃圾分类项目,建设完善全镇垃圾收集站	
45			美丽圩镇建设-坝心路口至学校路段升级改造项目	陆丰市	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	100.00%	已完结(完成)	完成道路硬化、升级改造共200米	
46			竹树埔村面前大池建设工程(2个)	陆丰市	109.60	109.60	0.00	109.60	109.60	0.00	100.00%	已完结(完成)	完成大池建设2740平方米,完善区域基础设施建设	
47			龙湖路“白改黑”工程(国道至镇府路)	陆丰市	90.00	90.00	0.00	90.00	90.00	0.00	100.00%	已完结(完成)	完成龙湖路“白改黑”面积约2500㎡	
48			八万镇三清三拆三整治项目	陆丰市	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	100.00%	已完结(完成)	完成八万镇三清三拆三整治	
49			陆丰市河东镇智慧平安监控系统项目	陆丰市	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	100.00%	已完结(完成)	通过完成智慧平安监控系统项目,完善区域安全管理,保护居民人身财产安全。	
50			镇区农贸市场改造提升项目	陆丰市	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00%	已完结(完成)	完成农贸市场改造提升项目,完善本区域基础设施建设,改善居住条件。	
51			潭圩村垃圾屋项目	陆丰市	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	100.00%	已完结(完成)	完成垃圾屋建设一个	
52			破洋镇龙潭村三村至二村引水渠道三面光工程	陆丰市	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	100.00%	已完结(完成)	完成破洋镇龙潭村三村至二村引水渠道三面光工程,全长1050米,进行三面光建设	
53			甲西镇美丽圩镇建设公共基础设施提升建设项目(镇政府至上堆桥头道路升级改造工程)	陆丰市	515.00	515.00	0.00	515.00	515.00	0.00	100.00%	已完结(完成)	道路长度为1400米及平均宽度为6米,需扩宽到8米,白改黑,新建人行道,路灯照明工程,雨污管道工程,配套供水管道	
54			陆丰市甲东镇石清社区党建公园升级打造项目	陆丰市	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	100.00%	已完结(完成)	木樟树、石凳、围栏门、健身器材、花岗岩路缘石、篮球场围栏、旧围栏拆除、破除旧水泥砼面板20cm厚、红色环保透水砖(25*25*6)、15cm厚c15混凝土垫层、10cm厚级配碎石垫层、黄色环保透水砖(25*25*6)	
55			上英镇浮头村盐水稻实验基地排灌渠建设(一期)项目	陆丰市	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	100.00%	已完结(完成)	完成盐水稻实验基地排灌渠建设(一期)项目	
56			陆丰市甲东镇区主要干道建设项目	陆丰市	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00	100.00%	已完结(完成)	旧混凝土路面加铺沥青混凝土10939㎡、拆除旧混凝土路面后新铺花岗岩人行道砖3875㎡、新做交通标志线606㎡。	
57			上英镇(大湖大桥至上英镇政府、笏底村、寮路村)村道路旁清运杂物拆迁工程	陆丰市	35.00	35.00	0.00	35.00	35.00	0.00	100.00%	已完结(完成)	拆除清理大湖大桥至上英镇政府、笏底村、寮路村村道旁违建棚寮6000平方米,清运杂物垃圾5万平方米。	
58			蛟溪村红心火龙果种植项目(示范产业园区打造)(一期)	陆丰市	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	100.00%	已完结(完成)	完成红心火龙果种植项目(示范产业园区打造)(一期),助力本区域特色产品发展。	
59			镇域路灯项目	陆丰市	70.00	70.00	0.00	70.00	70.00	0.00	100.00%	已完结(完成)	完成照明路灯100支建设,改善出行条件	
60			破洋镇古寨村青南溪村村道改造工程	陆丰市	75.94	75.94	0.00	75.94	75.94	0.00	100.00%	已完结(完成)	完成破洋镇古寨村青南溪村村道改造工程,拆除基层路面约3300平方米;新建水泥混凝土路面约6000平方米	
61			镇域人居环境整治工程	陆丰市	310.00	310.00	0.00	310.00	310.00	0.00	100.00%	已完结(完成)	完成道路硬化2.16公里建设	

序号	省级主管部门	一级项目名称	具体项目名称	所属县(市、区)	资金安排情况(万元)			资金使用情况(万元)			资金执行率	项目实施情况 (从下拉列表中选择)	已达成的绩效目标情况 (逐个项目说明资金取得的成效,应有具体数据支撑,未开工(实施)的需说明原因)	备注
					合计安排金额	1.省级涉农资金	2.其他资金	合计支出金额	1.省级涉农资金	2.其他资金				
					A=B+C	B	C	D=E+F	E	F				
62			陆丰市甲东镇石清社区农贸市场及周边环境整治项目	陆丰市	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	100.00%	已完工(完成)	拆除原有单层破建筑800平方、回填1800土方至路面标高、回填深度为1.2米、建设1442.19平方单层农贸市场及水电消防等配套工程、室外459.33平方硬化路面	
63			陆丰市甲东镇石清社区太阳能路灯配套工程项目	陆丰市	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	100.00%	已完工(完成)	完成照明路灯建设,改善出行条件	
64			上英镇新寮村内道路硬化	陆丰市	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	100.00%	已完工(完成)	完成道路硬化建设,改善出行条件	
65			陆丰市甲西镇创新村洪厝自然村排污管道建设工程	陆丰市	35.00	35.00	0.00	35.00	35.00	0.00	100.00%	已完工(完成)	新建一条排污主管,起点于洪厝村进村路口,终点于洪厝村西北处排洪沟沟口,全长约350米,埋设DN800钢筋混凝土管,于每个竖巷巷口位置预留一个检查井,共需新建17座检查井。	
66			陆丰市甲西镇美丽圩镇建设公共基础设施提升建设项目(甲西镇人民路基础提升及配套设施改造)。预计资金950万元	陆丰市	550.00	550.00	0.00	550.00	550.00	0.00	100.00%	已完工(完成)	道路长度为840m及平均宽度为23m,铺设沥青,新建人行道、树池及路灯等项目,建设内容包含拆除工程、道路工程、交通标线工程、排水工程、照明工程	
67			内湖中学路硬化工程(大埕东侧至中学门口)	陆丰市	80.00	80.00	0.00	80.00	80.00	0.00	100.00%	已完工(完成)	内湖中学路硬化约1500m²	
68			陆丰市河东镇浮洲村幸福路提升改造建设工程	陆丰市	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00	100.00%	已完工(完成)	完成道路硬化建设,改善出行条件	
69		村庄基础设施建设	乡村振兴“美丽圩镇”博美镇风貌提升项目	陆丰市	260.00	260.00	0.00	260.00	260.00	0.00	100.00%	已完工(完成)	完成博美镇风貌提升项目,改善人居环境	
70			美丽圩镇国道G324线(穿城段)两侧“三清三拆”及人行道、路灯等升级维护工程项目	陆丰市	290.00	290.00	0.00	290.00	290.00	0.00	100.00%	已完工(完成)	完成博美镇国道G324线(穿城段)两侧“三清三拆”及人行道、路灯等升级维护工程70%工程量。	
71			上英镇南部农田小型排水沟系统修复建设(一期)项目	陆丰市	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	0.00	100.00%	已完工(完成)	完成农田小型排水沟系统修复建设,改善农村基础设施建设	
72			陆丰市甲东镇石清社区巷口与盐寮自然村公园建设项目	陆丰市	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00%	已完工(完成)	道路铺设沥青2688m²、种植树木等绿化、6m圆形树池1个、异形树池1个、方形树池11个、花圃2个等	
73			陆丰市西南镇示范街升级改造项目	陆丰市	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00	100.00%	已完工(完成)	完成示范街改造约2公里,改造近120户	
74			陆丰市河东镇后坎村秋冬路道路提升改造建设工程(一期)	陆丰市	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	100.00%	已完工(完成)	完成道路硬化建设,改善出行条件	
75			陆丰市甲东镇石清社区消防通道整治项目	陆丰市	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00%	已完工(完成)	拆除违建铁皮屋474.64m²、清理外墙表面6526.34m²、外立面美化6491.745m²、消防通道加铺改性沥青混凝土路面3263.17m²。	
76			陆丰市河东镇后坎村小型农田水利建设工程	陆丰市	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00%	已完工(完成)	完成水利水沟230米、修复陂头一个	
77			镇城巷道硬化项目	陆丰市	210.00	210.00	0.00	210.00	210.00	0.00	100.00%	已完工(完成)	完成圩镇和村人居环境整治工作	
78			上英镇(浮头村、英郊村、英施村)村道路旁杂物杂草清理工程	陆丰市	35.00	35.00	0.00	35.00	35.00	0.00	100.00%	已完工(完成)	浮头村、英郊村、英施村村道路旁杂物杂草清理清运15万平方米。	
79			陆丰市河东镇后坎村村内道路硬化建设和池塘景观提升项目	陆丰市	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00	100.00%	已完工(完成)	完成1个自然村道路硬化和池塘景观提升	
80			陆丰市河东镇甘坑村甘坑桥两侧堤坝加固建设工程	陆丰市	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	100.00%	已完工(完成)	完成堤坝加固,加强防洪能力	
81			陆丰市河东镇高田村村内道路硬化建设工程	陆丰市	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00%	已完工(完成)	完成3个自然村道路硬化	
82			上英镇公共服务中心活动室及配套多功能室维修提升	陆丰市	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00%	已完工(完成)	完成多功能室维护提升项目	
83			陆丰市桥冲镇湖石村委会至南景村、潭头桥道路路灯工程	陆丰市	52.00	52.00	0.00	50.44	50.44	0.00	97.00%	建设(实施)中	财政转移支付资金“零余额”,资金到位慢	
84			陆丰市河东镇秋冬村村内道路硬化建设工程	陆丰市	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	建设(实施)中	项目前期工作耗时较长	
85			上英镇上英村村道建设工程	陆丰市	178.00	178.00	0.00	70.00	70.00	0.00	39.33%	已完工(完成)	铲除路面长2500米,宽3.5米,厚0.2米,新建路面长2500米,宽3米,厚0.5米,石砌挡土墙一长700米,高1米,厚0.3米,石砌挡土墙二长700米,高1米,厚0.2米。	
86			陆丰市桥冲镇溪碧村张厝村村前广场铺设工程	陆丰市	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	建设(实施)中	项目主要完成硬化面积为2800m²、铺设人行道砖124m²、新建挡土墙及栏杆136m等配套工作,但前期工作启动较慢,导致尚未完工。	
87			金厢镇镇墟“三清三拆三整治”工程项目	陆丰市	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00%	已完工(完成)	完成下埔村、十二岗村全村的人居环境整治、巩固。	
88			陆丰市甲西镇双塘小学门口至大埕道路改造工程	陆丰市	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	建设(实施)中	项目主要完成新建道路长68米宽5米,巷道硬化约150平方米,石板铺装,新建文化墙长27米,但前期工作启动较慢,导致尚未完工。	
89			博美镇蛟溪村脐橙种植项目	陆丰市	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	建设(实施)中	目前,该资金尚处于财政“零余额”状态,导致项目无法实施及完成资金支出,暂未达到预期绩效目标。	

序号	省级主管部门	一级项目名称	具体项目名称	所属县(市、区)	资金安排情况(万元)			资金使用情况(万元)			资金执行率	项目执行情况 (从下拉列表中选择)	已达成的绩效目标情况 (逐个项目说明资金取得的成效,应有具体数据支撑,未开工(实施)的需说明原因)	备注
					合计安排 金额	1.省级涉农 资金	2.其他资金	合计支出 金额	1.省级涉农 资金	2.其他资金				
					A=B+C	B	C	D=E+F	E	F				
90	省农业农村厅		陆丰市桥冲镇溪碧村牛舍建设工程	陆丰市	30.00	30.00	0.00	20.40	20.40	0.00	68.00%	建设(实施)中	项目主要完成新建牛舍一座,长30.2米×宽8.2米,前期工作启动较慢,导致尚未完工。	
91			陆丰市桥冲镇下塘村一村广场硬化建设工程	陆丰市	69.00	69.00	0.00	59.52	59.52	0.00	86.26%	建设(实施)中	项目主要完成硬化面积为2430㎡、DN500混凝土管112m、DN800混凝土管68m、新建戏台等配套,前期工作启动较慢,导致尚未完工。	
92			湖东镇后陂坑村卫生站至党群服务中心道路硬化工程	陆丰市	20.00	20.00	0.00	19.40	19.40	0.00	97.00%	已完工(完成)	已完成120.19米道路硬化	
93			陆丰市碣石镇前堆村郭厝厝污水池建设工程	陆丰市	48.00	48.00	0.00	2.05	2.05	0.00	4.27%	建设(实施)中	前期工作启动较慢,导致尚未完工。	
94			陆丰市八万镇下湖村陂头下村进村道路项目	陆丰市	76.00	76.00	0.00	41.00	41.00	0.00	53.95%	已完工(完成)	完成下湖村陂头下村村内道路硬化化900米	
95			博美镇红下村道路硬化工程	陆丰市	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	建设(实施)中	目前,该资金高处于财政“零余额”状态,导致项目无法实施,暂未达到预期绩效目标。	
96			安北村爱心食堂餐厅周边环境进行改造提升工程项目	陆丰市	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	建设(实施)中	项目主要内容为在内岗村口至爱心食堂路段约130米,项目仍在建设中,部分项目前期存在用地问题,现已解决,还在实施。	
97			甲西镇乡村振兴路灯安装工程(第一期)	陆丰市	65.00	65.00	0.00	65.00	65.00	0.00	100.00%	已完工(完成)	完成路灯安装,提升整体人居环境	
98			陆丰市甲子镇镇域内三拆三拆三整治工程	陆丰市	266.65	266.65	0.00	35.60	35.60	0.00	13.35%	建设(实施)中	已对甲子镇14个村(社区)清理杂草、杂物、垃圾、淤泥、漂浮物等83288.38平方米,拆除围墙668.4平方米,拆除危房138间、13413.37平方米,清理5cm厚石屑6721平方米,现工程已进入收尾阶段,接下来会压实项目承包单位责任,完成项目的收尾工作及验收。	
99			陆丰市甲东镇镇域人居环境整治项目	陆丰市	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	建设(实施)中	大部分村(社区)已完成人居环境整治,少部分村(社区)正在进行中,项目仍在建设中,前期存在用地问题,现已解决。	
100			安北村口岗至内岗道路拓宽工程项目	陆丰市	240.00	240.00	0.00	75.00	75.00	0.00	31.25%	建设(实施)中	项目主要建设内容为道路原4米宽全长876米,拓宽2米实施硬化化1752平方米。项目仍在建设中,前期存在用地问题,现已解决。	
101			陆丰市西南镇镇域道路路灯安装项目	陆丰市	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	建设(实施)中	财政转移支付资金“零余额”,资金到位慢	
102			碣洋镇陂沟村深沟段村道硬化	陆丰市	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	建设(实施)中	部分工程项目进度缓慢,资金按时序进度拨付。	
103			博美镇博头村党群服务中心门口场地硬化及围墙建设工程	陆丰市	79.50	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	建设(实施)中	目前,该资金高处于财政“零余额”状态,导致项目无法实施,暂未达到预期绩效目标。	
104	陆丰市甲西镇后湖小学门口至228国道道路及水沟改造工程	陆丰市	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	建设(实施)中	项目主要内容为田边道路扩宽240平方米,学校门口道路扩宽(长74米,宽2.5米,树池2座),学校边文化广场硬化460平方米,学校门口道路至228国道新建道路(长268米,宽6米),排水沟铺设管道(长373米),学校围墙外立面美化(长66米,高2.5米)。仍在建设实施中,且工程款通过镇零,支出难度较大。接下来将加强督促指导,推进工程保质保量完成。			
105	南塘镇新河村河沟尾门前广场硬化工程	陆丰市	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	建设(实施)中	项目主要内容为完成村内广场面积4000㎡硬化,项目尚在建设中。			
106	村内道路干路硬化建设工程	陆丰市	561.00	561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	建设(实施)中	项目实施有利于持续推进我市农村村内道路建设,完成陆丰市30.758公里村内主干道硬化,改善农民群众出行条件。但由于实施进度缓慢,导致项目尚未完工。			
107	陆丰市甲西镇张厝村学校门口至村后道路扩宽及硬化工程	陆丰市	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	建设(实施)中	项目主要建设内容为新建道路(长165米,宽5米),扩宽道路(长200米,宽2.5米),学校边新建道路(长15米,宽6米),学校门口道路扩宽(长44米,宽3米;长82米,宽2米)。项目仍在建设实施中,且工程款通过镇零余额,支出难度较大。			
108	甲西镇康美村水口老村巷道雨污分流管网建设工程	陆丰市	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	建设(实施)中	项目主要建设内容为巷道雨污分流管网铺设,项目仍在建设实施中,且工程款通过镇零余额,支出难度较大。			
109	内湖镇内湖村委罗陂村特色宣传栏及路灯亮化工程	陆丰市	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	建设(实施)中	项目主要内容为建设特色文化公园宣传栏和路灯亮化,部分项目前期因用地问题,导致项目落地较慢,导致资金执行率低,现在工程已全部完成前期手续,正在施工中。			
110	内湖镇内湖村委新塘湖村机耕路硬化工程	陆丰市	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	建设(实施)中	项目主要内容为内湖村委新塘湖村机耕路硬化约10500㎡,部分项目前期因用地问题,导致项目落地较慢,导致资金执行率较低,现在工程已全部完成前期手续,正在施工中。			
111	湖东镇海境路安装路灯工程	陆丰市	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	已完工(完成)	完成路灯安装,改善出行条件。			

序号	省级主管部门	一级项目名称	具体项目名称	所属县(市、区)	资金安排情况(万元)			资金使用情况(万元)			资金执行率	项目实施情况 (从下拉列表中选择)	已达成的绩效目标情况 (逐个项目说明资金取得的成效,应有具体数据支撑,未开工(实施)的需说明原因)	备注
					合计安排金额	1.省级涉农资金	2.其他资金	合计支出金额	1.省级涉农资金	2.其他资金				
					A=B+C	B	C	D=E+F	E	F				
112			陆丰市桥冲东竹村东坑两侧池塘防护栏建设、南侧池塘坍塌整改工程	陆丰市	50.00	50.00	0.00	33.97	33.97	0.00	67.94%	建设(实施)中	本项目计划完成拆除原有坍塌挡墙99m、新建挡土墙和栏杆99m、硬化147m,因财政转移支付资金“零余额”,资金到位慢,导致项目实施进度缓慢。	
113			湖东镇文化广场至后畝坑村路口公路升级改造工程(第二期)	陆丰市	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	已完工(完成)	完成镇区道路升级改造约1.2公里,完善排水管网、路灯照面等配套	
114			陆丰市八万镇垃圾分类建设项目	陆丰市	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	建设(实施)中	本项目计划完成全镇12个村(社区)建设垃圾分类收集点约50处,因多次调整建设规模及项目选址,导致项目建设进度缓慢。	
115			陆丰市碣石镇戴厝村村前池塘护栏建设工程	陆丰市	10.00	10.00	0.00	0.55	0.55	0.00	5.52%	建设(实施)中	与项目资金类型有冲突,拟搁置	
116			陆丰市碣石镇曾厝新村排水沟建设工程	陆丰市	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	建设(实施)中	该项目与其他部门项目存在重复,暂缓实施	
117			甲西镇康美村水口新村巷道雨污分流管网建设工程	陆丰市	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	建设(实施)中	本项目计划完成巷道雨污分流管网铺设,仍在建设实施中,且工程款通过镇零余额,支出难度较大。	
118			甲西镇康美村水口老村巷道硬化建设工程	陆丰市	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	建设(实施)中	本项目计划完成康美村水口老村巷道硬化,仍在建设实施中,且工程款通过镇零余额,支出难度较大。	
119			甲西镇康美村水口新村巷道硬化建设工程	陆丰市	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	建设(实施)中	本项目计划完成康美村水口新村巷道硬化,仍在建设实施中,且工程款通过镇零余额,支出难度较大。	
120			博美镇博头村道路硬化工程	陆丰市	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	建设(实施)中	目前,该资金尚处于财政“零余额”状态,导致项目无法实施,暂未达到预期绩效目标。	
121			陆丰市碣石镇戴厝村许厝寮村道路建设工程	陆丰市	30.00	30.00	0.00	1.27	1.27	0.00	4.23%	建设(实施)中	因前期工作耗时较长导致项目实施进度缓慢	
122			陆丰市甲西镇张厝村圳坑村前蓄水池升级改造工程	陆丰市	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	建设(实施)中	本项目计划完成建设集中供水设施2座,约80立方,项目仍在建设实施中,且工程款通过镇零余额,支出难度较大。	
123			博美镇红下村顺兴村前排水沟建设工程	陆丰市	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	建设(实施)中	已完成工程项目招投标,正在实施中。	
124			金厢镇用于全城饮用水库水源改造供水项目	陆丰市	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	建设(实施)中	因前期工作耗时较长导致实施进度缓慢	
125			陆丰市碣石镇更新村蓄水池护坡建设工程	陆丰市	80.00	80.00	0.00	2.05	2.05	0.00	2.56%	建设(实施)中	因前期工作耗时较长导致实施进度缓慢	
126			陆丰市八万镇上湖村下各村、云楼村集中供水改造项目	陆丰市	45.00	45.00	0.00	26.74	26.74	0.00	59.42%	已完工(完成)	完成建设集中供水设施2座,约80立方	
127			陆丰市八万镇胡峰学校校门口道路升级改造项目	陆丰市	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	已完工(完成)	完成胡峰学校校门口道路升级改造,硬化480米,建设道路护栏	
128		农田建设及管护	2022年度汕尾市陆丰市大安镇高标准农田建设项目	陆丰市	300.00	225.00	75.00	67.13	0.00	67.13	22.38%	已完工(完成)	已建成高标准农田建设面积1000亩	
129	2022年度汕尾市陆丰市甲西镇新饶村等3个村高标准农田建设项目		陆丰市	805.25	630.00	175.25	216.36	0.00	216.36	26.87%	已完工(完成)	已建成高标准农田建设面积2800亩		
130	2022年度汕尾市陆丰市南塘镇高标准农田建设项目		陆丰市	1800.00	1350.00	450.00	436.81	0.00	436.81	24.27%	已完工(完成)	已建成高标准农田建设面积6000亩		
131	2022年度汕尾市陆丰市河东镇大屯村高标准农田建设项目		陆丰市	1050.00	630.00	420.00	237.94	0.00	237.94	22.66%	已完工(完成)	已建成高标准农田建设面积3500亩		
132	2022年度汕尾市陆丰市潭西镇深溪村等5个村高标准农田建设项目		陆丰市	1050.00	787.50	262.50	254.66	0.00	254.66	24.25%	已完工(完成)	已建成高标准农田建设面积3500亩		
133	2022年度汕尾市陆丰市河东镇欧厝村等2个村高标准农田建设项目		陆丰市	720.00	695.25	24.75	24.75	0.00	24.75	3.44%	已完工(完成)	已建成高标准农田建设面积2400亩		
134	2022年度汕尾市陆丰市碣石镇新西村等9个村高标准农田建设项目		陆丰市	1470.00	1102.50	367.50	415.55	0.00	415.55	28.27%	已完工(完成)	已建成高标准农田建设面积4900亩		
135	2022年度汕尾市陆丰市碣石镇、陂洋镇垦造水田地力培育项目		陆丰市	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	建设(实施)中	项目前期工作耗时较长		
136	农产品质量安全	无项目		陆丰市										
137	畜牧业转型升级	无项目		陆丰市										
138			省级动物疫病国家强制免疫补助项目	陆丰市	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	已完工(完成)	(1)强制免疫病种应免畜禽的免疫密度绩效目标是≥90%,实际完成值是92%,目标已完成。 (2)动物强制扑杀补助经费发放完成率绩效目标是100%,无发生动物强制扑杀情况,目标已完成。 (3)重大动物疫情依法处置率绩效目标是100%,无发生重大动物疫情,目标已完成。	
139		动植物疫病防控	省级动物疫病防控项目	陆丰市	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	已完工(完成)	(1)强制免疫病种应免畜禽的免疫密度绩效目标是≥90%,实际完成值是92%,目标已完成。 (2)动物强制扑杀补助经费发放完成率绩效目标是100%,无发生动物强制扑杀情况,目标已完成。 (3)重大动物疫情依法处置率绩效目标是101%,无发生重大动物疫情,目标已完成。	

序号	省级主管部门	一级项目名称	具体项目名称	所属县(市、区)	资金安排情况(万元)			资金使用情况(万元)			资金执行率	项目实施情况 (从下拉列表中选择)	已达成的绩效目标情况 (逐个项目说明资金取得的成效,应有具体数据支撑,未开工(实施)的需说明原因)	备注
					合计安排 金额 A=B+C	1.省级涉农 资金 B	2.其他资金 C	合计支出 金额 D=E+F	1.省级涉农 资金 E	2.其他资金 F				
					G=D/A*100%									
140			汕尾市陆丰市2022年省级涉农资金草地贪夜蛾监测防控项目	陆丰市	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	已完工(完成)	建立了草地贪夜蛾综合防治示范区100亩,在示范区内推广应用智能风式杀虫灯、诱捕器等绿色防控技术措施;采购统防统治药剂,在防控关键时期,及时开展草地贪夜蛾统防统治。草地贪夜蛾应急处置率100%,防控效果达86.7%,玉米主产区产量损失率4.3%。	
141			陆丰市2022年受污染耕地安全利用补贴补助	陆丰市	456.96	450.00	6.96	345.32	338.36	6.96	75.57%	已完工(完成)	安全利用措施到位率达到100%,安全利用率达到95%。	
142		推进农业绿色发展	汕尾市陆丰市2022年省级涉农资金水稻病虫害统防统治项目	陆丰市	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	已完工(完成)	在河西镇夏院村建立水稻病虫害绿色防控与统防统治示范区,开展水稻病虫害统防统治与绿色防控技术融合示范,示范区核心面积500亩,重点示范推广水稻健康栽培、种子处理、防虫网育秧、杀虫灯诱控、高效低毒低残留农药应用和植保无人机飞防技术应用等植保新技术,示范区统防统治和绿色防控覆盖率均达100%,病虫害综合防治效果达89.7%,农药利用率达到40.6%,化学农药用量减少了17.7%,在防控关键时期,开展病虫害绿色防控及统防统治技术现场观摩培训,指导培训人员30人。项目实施达到了农药减量控害的预期目标,通过项目带动,全市水稻统防统治及绿色防控覆盖率分别提升到46.2%和43.2%。	
143			汕尾市陆丰市2022年省级涉农资金主要农作物病虫害绿色防控示范项目	陆丰市	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	已完工(完成)	在河西镇夏院村建立水稻病虫害绿色防控与统防统治示范区,开展水稻病虫害统防统治与绿色防控技术融合示范,示范区核心面积500亩,重点示范推广水稻健康栽培、种子处理、防虫网育秧、杀虫灯诱控、高效低毒低残留农药应用和植保无人机飞防技术应用等植保新技术,示范区统防统治和绿色防控覆盖率均达100%,病虫害综合防治效果达89.7%,农药利用率达到40.6%,化学农药用量减少了17.7%,在防控关键时期,开展病虫害绿色防控及统防统治技术现场观摩培训,指导培训人员30人。项目实施达到了农药减量控害的预期目标,通过项目带动,全市水稻统防统治及绿色防控覆盖率分别提升到46.2%和43.2%。	
144		种业翻身仗	无项目	陆丰市										
145		现代渔业发展	无项目	陆丰市										
146		政策性农业保险省级财政保费补贴	无项目	陆丰市										
147			陆丰市望莞湾休闲渔业生态旅游建设项目	陆丰市	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00%	已完工(完成)	通过该项目的实施建设,增加80多个就业岗位,人均年收入增加12000元,经济效益和社会效益明显,并优化了本地产业结构,把陆丰市金厢镇望莞村打造一个集现代农业综合开发、休闲、观光、旅游、餐饮、民宿于一体的综合性农业产业化基地。	
148		构建现代乡村产业体系	汕尾市陆丰市2022年省级涉农资金一村一品碣石镇上洋村枫楠沉香项目	陆丰市	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00%	已完工(完成)	一是培育1000棵高质量第一代枫楠优质种苗,种苗一年内结香率在95%以上;二是建设100亩高标准规范化沉香种植示范园区,实行标准化种植示范带动;三是建设100亩高标准规范化水肥一体化灌溉;四是提升100亩种植基地土壤理化性、肥力均匀性,对园地进行土壤改良,防止白蚁及其他地下害虫对种苗根茎的伤害;五是建设1000米种植基地围栏,实行安全化管理措施;六是推进优质枫楠沉香品牌建设,推广优质沉香知名度,向品牌建设方向发展。同时基地建立了沉香规范化生产管理制度,做好种植管理体系,不断提升产品质量上下功夫,加强良种、良法、加工销售、包装、运贮、营销等一整套系列化的新技术开发及服务水平。	
149			南塘镇潭头村食品加工厂建设项目	陆丰市	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	建设(实施)中	前期工作启动较慢。	
150			推进乡镇农业产业现代化一期	陆丰市	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	100.00%	已完工(完成)	通过打造潭西镇红米产业园,有利于推动传统农业向现代农业的转变,利于现代农业科技的运用,提高产业生产力。	
151		农业生产能力提升	赤米示范基地一期	陆丰市	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	建设(实施)中	前期工作启动较慢。	
152			上英镇优势特色农产品(鸭蛋、甘薯)联海村示范产业园区打造(一期)	陆丰市	130.00	130.00	0.00	130.00	130.00	0.00	100.00%	已完工(完成)	带动一批优势特色产品	
153			阳光玫瑰葡萄、农业休闲观光等项目	陆丰市	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	建设(实施)中	前期工作启动较慢。	
154			陂洋镇巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	陆丰市	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	100.00%	已完工(完成)	完成陂洋镇巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,防止返贫帮扶、危房改造	
155			防止返贫帮扶项目	陆丰市	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	100.00%	已完工(完成)	已完成15户防止返贫监测户奖补材料收集。	
156		巩固拓展脱贫攻坚成果	内湖镇返贫监测项目	陆丰市	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	100.00%	已完工(完成)	已完成防止返贫监测户奖补材料收集。	
157			2022年汕尾市陆丰市陂洋镇驻镇帮镇扶村项目	陆丰市	6.60	6.60	0.00	6.60	6.60	0.00	100.00%	已完工(完成)	开展汕尾市陆丰市陂洋镇驻镇帮镇扶村项目,完成莲花村垃圾屋建设,提升了镇村公共基础设施水平,通过补短板、强弱项	

序号	省级主管部门	一级项目名称	具体项目名称	所属县(市、区)	资金安排情况(万元)			资金使用情况(万元)			资金执行率	项目实施情况 (从下拉列表中选择)	已达成的绩效目标情况 (逐个项目说明资金取得的成效,应有具体数据支撑,未开工(实施)的需求说明原因)	备注
					合计安排金额	1.省级涉农资金	2.其他资金	合计支出金额	1.省级涉农资金	2.其他资金				
					A=B+C	B	C	D=E+F	E	F				
158			2022年汕尾市陆丰市博美镇驻镇帮镇扶村项目	陆丰市	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00%	已完结(完成)	开展汕尾市陆丰市博美镇驻镇帮镇扶村项目,提升了镇村公共基础设施水平。通过补短板、强弱项全面推进乡村振兴。	
159			大安镇府前道路、排水沟、绿化提升改造	陆丰市	245.00	245.00	0.00	245.00	245.00	0.00	100.00%	已完结(完成)	该项目大安镇政府道路及绿化提升改造,包括建设排水沟、路面白改黑、人行道、绿化提升等,方便群众出行,一般下雨天	
160			金厢镇主干道两旁外立面提升	陆丰市	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	100.00%	已完结(完成)	完成下埔村、十二岗村外立面整治。	
161			金厢镇主要干道铺设柏油路面	陆丰市	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	100.00%	已完结(完成)	完成下埔村村内道路全部硬化,城美村主要村道硬化;	
162			桥冲村三清三拆项目	陆丰市	84.00	84.00	0.00	84.00	84.00	0.00	100.00%	已完结(完成)	完成三清三拆总面积:5600平方米	
163			陆丰市甲子镇城东社区东南片老年人活动中心扩建工程	陆丰市	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	100.00%	已完结(完成)	扩建面积480平方米,活动场所960平方米及配套设施	
164			大安镇集中供水提升改造工程	陆丰市	525.00	525.00	0.00	525.00	525.00	0.00	100.00%	已完结(完成)	进行大安水厂的供水提升改造工程,主要进行三级过滤改造提升,可改善全镇3万多人口的喝水问题,让群众吃上放心水、安全水。	
165			大安镇党群(政务)服务中心建设工程	陆丰市	140.00	140.00	0.00	140.00	140.00	0.00	100.00%	已完结(完成)	建设镇级(党群)服务中心,有利于加强镇政府与大安人民的沟通交流,有助于增加基层党组织与群众沟通工作,有利于提升人民满意度,服务好6万多名大安镇群众办事工作。	
166			西南镇镇城污水管网及雨污分流建设项目	陆丰市	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00	100.00%	已完结(完成)	雨污管网铺设约2公里,解决近镇圩区域雨污排放。	
167			镇区农贸市场建设项目	陆丰市	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00%	已完结(完成)	已完成农贸市场建设,完善镇村农村基础设施,提高村民生活水平。	
168			湖东镇文化广场至后破坑村路口公路升级改造工程	陆丰市	650.00	650.00	0.00	650.00	650.00	0.00	100.00%	已完结(完成)	完成镇区道路升级改造约1.2公里,完善排水管网、路灯照面等配套	
169			碣石镇玄武路外立面升级改造工程	陆丰市	1100.00	1100.00	0.00	1100.00	1100.00	0.00	100.00%	已完结(完成)	受益群众满意度100%,工程质量达到验收标准	
170			完善镇城公共基础设施。预计投资200万元	陆丰市	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00%	已完结(完成)	完成十二岗村及黄厝寮村人居环境整治	
171			农贸交易市场升级	陆丰市	190.00	190.00	0.00	190.00	190.00	0.00	100.00%	已完结(完成)	已完成农贸交易市场升级,完善镇村农村基础设施,提高村民生活水平。	
172			西南镇镇城三线地下地项目	陆丰市	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	100.00%	已完结(完成)	三线地下地整治1.5公里。	
173			镇区乡村振兴服务中心	陆丰市	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	100.00%	已完结(完成)	完成乡村振兴服务中心,完善服务设施建设,提高服务水平。	
174			湖东镇一德路道路硬化及排水建设工程	陆丰市	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	0.00	100.00%	已完结(完成)	完成镇区道路硬化约0.7公里,完善排水管网、路灯照面等配套	
175			破洋镇陂内文化广场升级改造	陆丰市	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	建设(实施)中	前期工作启动较慢。	
176			内湖镇内湖村委池尾村文体公园项目	陆丰市	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	建设(实施)中	项目尚在建设中,因前期工作耗时较长导致未能及时完工	
177			湖东镇镇标小广场建设工程(在镇主干道琼林村路段)	陆丰市	120.00	120.00	0.00	52.17	52.17	0.00	43.47%	建设(实施)中	项目尚在建设中,因前期工作耗时较长导致未能及时完工	
178			内湖镇内湖村委新湖村文化活动室配套设施项目	陆丰市	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	建设(实施)中	前期工作启动较慢。	
179			内湖村委罗破村文化活动室配套设施项目	陆丰市	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	建设(实施)中	前期工作启动较慢。	
180			南塘镇文化中心改造工程	陆丰市	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	建设(实施)中	前期工作启动较慢。	
181			镇村环境保护机制项目	陆丰市	80.00	80.00	0.00	80.00	80.00	0.00	100.00%	已完结(完成)	完成10个行政村生活垃圾收运处置体系	
182			甲西镇2个行政村三清三拆三整治建设工程(第一期/第二期)	陆丰市	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	建设(实施)中	涉及村庄数量较多,项目进度不一致	
183			西南镇镇圩区域清、拆、整治项目	陆丰市	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	建设(实施)中	前期工作启动较慢。	
184			西南镇青塘村综合市场建设工程	陆丰市	120.00	120.00	0.00	52.89	52.89	0.00	44.08%	建设(实施)中	前期工作启动较慢。	
185			破洋镇乡村振兴驻镇帮镇扶村五年规划编制	陆丰市	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	100.00%	已完结(完成)	完成破洋镇乡村振兴驻镇帮镇扶村五年规划编制,全镇规划编制	
186			内湖镇乡村振兴镇城规划项目	陆丰市	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00	100.00%	已完结(完成)	完成陆丰市内湖镇2021-2025年乡村振兴规划编制	
187			乡村振兴规划编制	陆丰市	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	100.00%	已完结(完成)	完成博美镇乡村振兴规划编制	
188			陆丰市甲东镇镇城五年总体规划编制项目	陆丰市	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00	100.00%	已完结(完成)	完成陆丰市甲东镇镇城五年总体规划编制项目	
189			甲西镇乡村振兴驻镇帮镇扶村五年总体规划编制项目	陆丰市	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	建设(实施)中	仍在建设实施中,且工程款通过镇零余额,支出难度较大。	

序号	省级主管部门	一级项目名称	具体项目名称	所属县(市、区)	资金安排情况(万元)			资金使用情况(万元)			资金执行率	项目实施情况 (从下拉列表中选择)	已达成的绩效目标情况 (逐个项目说明资金取得的成效,应有具体数据支撑,未开工(实施)的需说明原因)	备注		
					合计安排 金额	1.省级涉农 资金	2.其他资金	合计支出 金额	1.省级涉农 资金	2.其他资金						
					A=B+C	B	C	D=E+F	E	F						
190	驻镇帮镇扶村规划编制及工作队工作经费		陆丰市八万镇乡村振兴规划编制项目	陆丰市	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	已完工(完成)	完成陆丰市八万镇2021-2025年乡村振兴规划编制		
191			陆丰市甲东镇镇域五年总体规划编制项目(第二期)	陆丰市	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	建设(实施)中	项目已在一期中完成,现需调整该项目		
192			桥冲镇巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	陆丰市	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	建设(实施)中	前期工作启动较慢。		
193			陆丰市八万镇防止返贫致贫监测对象帮扶措施项目	陆丰市	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	建设(实施)中	返贫监测对象正在申报中		
194			陆丰市碣石镇乡村振兴驻镇帮镇扶村五年规划编制	陆丰市	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	建设(实施)中	项目已完成编制,最终稿修改中,待修改完成后尽快完成支出		
195			巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接用途资金	陆丰市	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	建设(实施)中	前期工作启动较慢。		
196			《陆丰市上英镇乡村振兴五年规划》规划编制	陆丰市	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	建设(实施)中	前期工作启动较慢。			
197			潭西镇乡村振兴驻镇帮镇扶村五年规划编制	陆丰市	67.00	67.00	0.00	15.08	15.08	0.00	22.50%	建设(实施)中	前期工作启动较慢。			
198			陆丰市碣石镇巩固脱贫攻坚成果	陆丰市	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	建设(实施)中	前期工作启动较慢。			
199			陆丰市甲子镇乡村振兴发展规划编制项目	陆丰市	31.35	31.35	0.00	12.54	12.54	0.00	40.00%	建设(实施)中	该项目的终稿已经提交,接下来会根据终稿内容提交专家评审会进行评审,并根据专家意见提供给设计公司修改			
200			上英镇巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	陆丰市	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	建设(实施)中	该项目因相关实施细则未出台,经镇党委会研究决定暂缓实施。			
201			陂洋镇陂内村至洋口村路面升级改造	陆丰市	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	建设(实施)中	前期工作启动较慢。			
202			其他农业农村项目	无项目		陆丰市										
203			全面推进河长制湖长制		陆丰市县级及重点镇级河道常态化保洁服务	陆丰市	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	已完工(完成)	项目建设完成河道管护300公里	
204					陆丰市乌坎河流域河道综合治理工程	陆丰市	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	建设(实施)中	由于项目前期工作耗时较长导致项目未能及时完工	
205					陆丰市东溪河(陆丰段)流域综合整治工程	陆丰市	1304.30	1304.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	建设(实施)中	由于项目前期工作耗时较长导致项目未能及时完工	
206					陆丰市鳌江跨界河段水面漂浮物常态化保洁	陆丰市	49.33	49.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	已完工(完成)	完成河道管护23公里	
207					河长制基础工作	陆丰市	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	已完工(完成)	完成河道管护150公里	
208			病险水库水闸除险加固工程		陆丰市北飞鹅水库除险加固工程	陆丰市	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	建设(实施)中	因水库除险加固工程前期工作程序繁琐,导致影响项目建设进度。	
209					陆丰市响水水库除险加固工程	陆丰市	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	建设(实施)中	完成主体工程建设	
210					陆丰市长沟水(甲东)水库除险加固工程	陆丰市	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	建设(实施)中	主体工程在建	
211	陆丰市池内水库除险加固工程	陆丰市			150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	已完工(完成)	通过开展池内水库除险加固工程,完成加固大坝等工作,有效提高水库蓄水能力,保障下游农田灌溉面积,提高水库防洪安全能力			
212	陆丰市十八弯门水库除险加固工程	陆丰市			150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	建设(实施)中	因水库除险加固工程前期工作程序繁琐,导致影响项目建设进度。			
213	陆丰市陈口坑水库除险加固工程	陆丰市			150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	建设(实施)中	因水库除险加固工程前期工作程序繁琐,导致影响项目建设进度。			
214	陆丰市坎石脚水库除险加固工程	陆丰市			150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	建设(实施)中	因水库除险加固工程前期工作程序繁琐,导致影响项目建设进度。			
215	陆丰市修土丘水库除险加固工程	陆丰市			150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	建设(实施)中	因水库除险加固工程前期工作程序繁琐,导致影响项目建设进度。			
216	陆丰市五马归槽水库除险加固工程	陆丰市			150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	已完工(完成)	通过开展五马归槽水库除险加固工程,完成加固大坝128m、新建122m溢洪道、新建一间拉杆启闭室、增设80m ² 的管养房等工作,有效提高水库蓄水能力,保障下游农田灌溉面积,提高水库防洪安全能力			
217	陆丰市龙井头水库除险加固工程	陆丰市			150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	建设(实施)中	因水库除险加固工程前期工作程序繁琐,导致影响项目建设进度。			
218	陆丰市黄坝陂水库除险加固工程	陆丰市			150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	建设(实施)中	因水库除险加固工程前期工作程序繁琐,导致影响项目建设进度。			
219	陆丰市塔仔行水库除险加固工程	陆丰市			150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	建设(实施)中	因水库除险加固工程前期工作程序繁琐,导致影响项目建设进度。			
220	陆丰市新响水库除险加固工程	陆丰市			150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	已完工(完成)	通过开展新响水库除险加固工程,完成加固大坝等工作,有效提高水库蓄水能力,保障下游农田灌溉面积,提高水库防洪安全能力			
221	陆丰市大肚坑水库(城东)除险加固工程	陆丰市			150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	建设(实施)中	因水库除险加固工程前期工作程序繁琐,导致影响项目建设进度。			

序号	省级主管部门	一级项目名称	具体项目名称	所属县(市、区)	资金安排情况(万元)			资金使用情况(万元)			资金执行率 G=D/A*100%	项目实施情况 (从下拉列表中选择)	已达成的绩效目标情况 (逐个项目说明资金取得的成效,应有具体数据支撑,未开工(实施)的需说明原因)	备注	
					合计安排 金额 A=B+C	1.省级涉农 资金 B	2.其他资金 C	合计支出 金额 D=E+F	1.省级涉农 资金 E	2.其他资金 F					
238	省林业局	林业有害生物防控	无项目	陆丰市											
239		食用林产品质量安全	无项目	陆丰市											
240		自然保护地整合优化	无项目	陆丰市											
241		政策性森林保险省级财政保费补贴	无项目	陆丰市											
242		造林及抚育	2022年汕尾市陆丰市沿海防护林建设项目	陆丰市	300.00	300.00	0.00	189.20	189.20	0.00	63.07%	已完工(完成)	完成沿海防护林建设基于林更新造林2000亩,造林当期任务完成率≥80%,造林合格率完成率≥85%,造林成活率≥85%。有效固定土壤、降低土壤沙化、防止水土流失。		
243			2022年汕尾市陆丰市高质量水源林建设项目	陆丰市	1000.00	1000.00	0.00	834.10	834.10	0.00	83.41%	已完工(完成)	完成高质量水源林建设面积11000亩(其中:人工造林1700亩,退化林修复8300亩,封山育林1000亩)。造林当期完成率≥80%,造林合格率≥85%,造林成活率≥85%。提高了森林覆盖率,有效改善和保护生态环境,涵养水源,防止水土流失。		
244		野生动植物资源保护及疫源疫病监测	无项目	陆丰市											
245		森林资源保护与监测	无项目	陆丰市											
246		林业产业发展	无项目	陆丰市											
247		林业种苗	无项目	陆丰市											
248		湿地保护与恢复	无项目	陆丰市											
249		自然教育基地建设	无项目	陆丰市											
250		森林火灾预防	陆丰市森林火灾风险科普	陆丰市	200.00	200.00	0.00	150.00	150.00	0.00	75.00%	已完工(完成)	通过完成17个标准地、1个大样地的可燃物外业调查,摸清火灾风险隐患底数、查明森林火灾风险和抗灾水平,利于提升森林防火治理能力。		
251		其他林业项目	无项目	陆丰市											
252	省自然资源厅	永久基本农田保护	2021年度基本农田保护经济补偿省级补助资金	陆丰市	1752.17	1752.17	0.00	1752.17	1752.17	0.00	100.00%	已完工(完成)	2021年度陆丰市基本农田保护面积为584055亩,每亩30元,下达资金17521650元。		
253	省生态环境厅	农村生活污水治理	无项目	陆丰市											
254		C096线连接国道324线路网联结工程(新增批复)	C096线连接国道324线路网联结工程(新增批复)	陆丰市	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	建设(实施)中	前期工作任务多,需要完成可研、初步设计、施工图设计、财政审核,前期进度缓慢,项目通过市政府常务会议需要征求各相关部门意见,耗时长		
255			C289线连接国道324线路网联结工程(新增批复)	陆丰市	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	建设(实施)中	前期工作任务多,需要完成可研、初步设计、施工图设计、财政审核,前期进度缓慢,项目通过市政府常务会议需要征求各相关部门意见,耗时长		
256			U107线潭西长安村省级产业园路改造工程(新增批复)	陆丰市	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	建设(实施)中	前期工作任务多,需要完成可研、初步设计、施工图设计、财政审核,前期进度缓慢,项目通过市政府常务会议需要征求各相关部门意见,耗时长		
257			陆丰市内湖镇新民线改造工程(新增批复)	陆丰市	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	建设(实施)中	前期工作任务多,需要完成可研、初步设计、施工图设计、财政审核,前期进度缓慢,项目通过市政府常务会议需要征求各相关部门意见,耗时长		
258			C129线连接国道324线路网联结工程(新增批复)	陆丰市	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	建设(实施)中	前期工作任务多,需要完成可研、初步设计、施工图设计、财政审核,前期进度缓慢,项目通过市政府常务会议需要征求各相关部门意见,耗时长		
259			陆丰市八万镇新田线改造工程(新增批复)	陆丰市	54.96	54.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	建设(实施)中	前期工作任务多,需要完成可研、初步设计、施工图设计、财政审核,前期进度缓慢,项目通过市政府常务会议需要征求各相关部门意见,耗时长		
260			V636线连接国道324线路网联结工程(新增批复)	陆丰市	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	建设(实施)中	前期工作任务多,需要完成可研、初步设计、施工图设计、财政审核,前期进度缓慢,项目通过市政府常务会议需要征求各相关部门意见,耗时长		
261			UD084线潭西长安村省级产业园路改造工程(新增批复)	陆丰市	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	建设(实施)中	前期工作任务多,需要完成可研、初步设计、施工图设计、财政审核,前期进度缓慢,项目通过市政府常务会议需要征求各相关部门意见,耗时长		
262			陆丰市甲西镇政林线改造工程(新增批复)	陆丰市	184.32	184.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	建设(实施)中	前期工作任务多,需要完成可研、初步设计、施工图设计、财政审核,前期进度缓慢,项目通过市政府常务会议需要征求各相关部门意见,耗时长		

序号	省级主管部门	一级项目名称	具体项目名称	所属县(市、区)	资金安排情况(万元)			资金使用情况(万元)			资金执行率	项目实施情况 (从下拉列表中选择)	已达成的绩效目标情况 (逐个项目说明资金取得的成效,应有具体数据支撑,未开工(实施)的需说明原因)	备注		
					合计安排 金额	1.省级涉农 资金	2.其他资金	合计支出 金额	1.省级涉农 资金	2.其他资金						
					A=B+C	B	C	D=E+F	E	F						
263	省交通运输厅	四好农村路建设	陆丰市南塘镇下莲线改造工程(新增批复)	陆丰市	63.60	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	建设(实施)中	前期工作任务多,需要完成可研、初步设计、施工图设计、财政审核,前期进度缓慢,项目通过市政府常务会议需要征求各相关部门意见,耗时长			
264			陆丰市湖东镇各上线改造工程(新增批复)	陆丰市	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	建设(实施)中	前期工作任务多,需要完成可研、初步设计、施工图设计、财政审核,前期进度缓慢,项目通过市政府常务会议需要征求各相关部门意见,耗时长			
265			陆丰市甲西镇王范线改造工程(K0+000-K1+447)(新增批复)	陆丰市	115.76	115.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	建设(实施)中	前期工作任务多,需要完成可研、初步设计、施工图设计、财政审核,前期进度缓慢,项目通过市政府常务会议需要征求各相关部门意见,耗时长			
266			陆丰市大安镇竹围线改造工程(新增批复)	陆丰市	42.08	42.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	建设(实施)中	前期工作任务多,需要完成可研、初步设计、施工图设计、财政审核,前期进度缓慢,项目通过市政府常务会议需要征求各相关部门意见,耗时长			
267			Y751线连接国道228线路网联结工程(新增批复)	陆丰市	143.92	143.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	建设(实施)中	前期工作任务多,需要完成可研、初步设计、施工图设计、财政审核,前期进度缓慢,项目通过市政府常务会议需要征求各相关部门意见,耗时长			
268			C540线连接国道324线路网联结工程(新增批复)	陆丰市	67.92	67.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	建设(实施)中	前期工作任务多,需要完成可研、初步设计、施工图设计、财政审核,前期进度缓慢,项目通过市政府常务会议需要征求各相关部门意见,耗时长			
269			陆丰市湖东镇内后线改造工程(新增批复)	陆丰市	131.84	131.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	建设(实施)中	前期工作任务多,需要完成可研、初步设计、施工图设计、财政审核,前期进度缓慢,项目通过市政府常务会议需要征求各相关部门意见,耗时长			
270			陆丰市南塘镇石上线改造工程(新增批复)	陆丰市	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	建设(实施)中	前期工作任务多,需要完成可研、初步设计、施工图设计、财政审核,前期进度缓慢,项目通过市政府常务会议需要征求各相关部门意见,耗时长			
271			陆丰市甲西镇王范线改造工程(K1+447-K1+914)(新增批复)	陆丰市	37.36	37.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	建设(实施)中	前期工作任务多,需要完成可研、初步设计、施工图设计、财政审核,前期进度缓慢,项目通过市政府常务会议需要征求各相关部门意见,耗时长			
272			陆丰市碣石镇葵乌段改造工程(新增批复)	陆丰市	192.64	192.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	建设(实施)中	前期工作任务多,需要完成可研、初步设计、施工图设计、财政审核,前期进度缓慢,项目通过市政府常务会议需要征求各相关部门意见,耗时长			
273			Y563线连接国道324线路网联结工程(新增批复)	陆丰市	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	建设(实施)中	前期工作任务多,需要完成可研、初步设计、施工图设计、财政审核,前期进度缓慢,项目通过市政府常务会议需要征求各相关部门意见,耗时长			
274			C298线连接国道324线路网联结工程(新增批复)	陆丰市	84.24	84.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	建设(实施)中	前期工作任务多,需要完成可研、初步设计、施工图设计、财政审核,前期进度缓慢,项目通过市政府常务会议需要征求各相关部门意见,耗时长			
275			陆丰市上英镇钱下线改造工程(新增批复)	陆丰市	80.96	80.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	建设(实施)中	前期工作任务多,需要完成可研、初步设计、施工图设计、财政审核,前期进度缓慢,项目通过市政府常务会议需要征求各相关部门意见,耗时长			
276			陆丰市甲西镇王范线改造工程(K1+914-K2+811)(新增批复)	陆丰市	71.76	71.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	建设(实施)中	前期工作任务多,需要完成可研、初步设计、施工图设计、财政审核,前期进度缓慢,项目通过市政府常务会议需要征求各相关部门意见,耗时长			
277			Y607线连接国道228线路网联结工程(新增批复)	陆丰市	62.96	62.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	建设(实施)中	前期工作任务多,需要完成可研、初步设计、施工图设计、财政审核,前期进度缓慢,项目通过市政府常务会议需要征求各相关部门意见,耗时长			
278			陆丰市甲西镇甲客线改造工程(新增批复)	陆丰市	76.27	76.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	建设(实施)中	前期工作任务多,需要完成可研、初步设计、施工图设计、财政审核,前期进度缓慢,项目通过市政府常务会议需要征求各相关部门意见,耗时长			
279			陆丰市湖东镇龙山线改造工程(新增批复)	陆丰市	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	建设(实施)中	前期工作任务多,需要完成可研、初步设计、施工图设计、财政审核,前期进度缓慢,项目通过市政府常务会议需要征求各相关部门意见,耗时长			
280			陆丰市潭西镇香上线改造工程(新增批复)	陆丰市	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	建设(实施)中	前期工作任务多,需要完成可研、初步设计、施工图设计、财政审核,前期进度缓慢,项目通过市政府常务会议需要征求各相关部门意见,耗时长			
281					陆丰市农村公路养护	陆丰市	274.07	274.07	0.00	37.00	37.00	0.00	13.50%	已完工(完成)	对陆丰市23个镇(区)开展农村公路日常养护,完成路面清扫和整治等工作,落实23个镇(区)塘长制工作,有效减少道路安全隐患,降低交通安全事故发生率。	

序号	省级主管部门	一级项目名称	具体项目名称	所属县(市、区)	资金安排情况(万元)			资金使用情况(万元)			资金执行率 G=D/A*100%	项目实施情况 (从下拉列表中选择)	已达成的绩效目标情况 (逐个项目说明资金取得的成效,应有具体数据支撑,未开工(实施)的需说明原因)	备注
					合计安排金额 A=B+C	1.省级涉农资金 B	2.其他资金 C	合计支出金额 D=E+F	1.省级涉农资金 E	2.其他资金 F				
282			县道132、县道X135线路面大修工程及农村公路路面检测工程(补入)	陆丰市	521.58	521.58	0.00	498.68	498.68	0.00	95.61%	已完结(完成)	对车道水泥混凝土加铺沥青路面,消除了原有公路路面部分已出现的纵向裂缝、交叉断裂、角隅断裂等病害,加强了项目区交通基础设施建设,改善了区域交通条件,从而减少道路安全隐患。	
283	省住房城乡建设厅	乡村生活垃圾处理	陆丰市金厢镇生活垃圾中转站升级改造	陆丰市	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	建设(实施)中	因多次调整规模及土地,导致项目进度未达预期	
284		圩镇公共基础设施建设	无项目	陆丰市										
285		农房安全隐患排查	无项目	陆丰市										
286	省文化和旅游厅	乡村旅游厕所	无项目	陆丰市										
287	省财政厅	巨灾保险	2022年巨灾保险保费	陆丰市	370.00	370.00	0.00	370.00	370.00	0.00	100.00%	已完结(完成)	针对极其罕见的、可能给公众造成极大破坏的自然灾害及其引起的次生衍生灾害,通过运用保险形式进行风险分散和经济补偿,减少本市财产损失和人员伤亡风险,为受灾一线民众一定的经济紧急支持,提高本市巨灾防范和救助能力。	
288		工作经费	2022年工作经费	陆丰市	60.00	60.00	0.00	49.00	49.00	0.00	81.67%	已完结(完成)	通过聘请第三方开展省级涉农资金绩效评价工作,掌握各项目资金使用、过程管理、实际产出、项目效益等方面,便于后续涉农资金分配与管理,促使各单位充分利用省级涉农资金,实现财政资金效益最大化,推动农村经济社会发展。	

填报说明:

- 1.“其他农业农村项目”、“其他水利项目”、“其他林业项目”的省级涉农资金安排金额和使用金额应为0,此项仅填报市县涉农资金用于省级涉农资金支持范围以外的涉农项目情况。
- 2.C列、F列“其他资金”指与省级涉农资金投向同一政策或项目的中央、市县财政资金和其他资金,全市合计数应与附件3中“资金使用情况”的相关中央资金、相关市县资金、其他资金之和相等。
- 3.L列“已实现的绩效目标情况”按一级项目填报绩效目标完成情况,应有具体数据支撑,直观展示资金使用成效,不得简单填报“已完成省级下达目标”等内容。各省级部门主管项目小计、合计一行无需汇总填报绩效目标情况。
- 4.请勿自行修改或增加一级项目。